



**Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales**



Plan de Acción de Reasentamiento - PAR El Hatillo
Plan de Acción Reasentamiento - PAR Plan Bonito
Plan de Manejo Socioeconómico –PMS Boquerón

Municipio de El Paso y La Jagua de Ibirico

Zona Minera del Cesar

2024



01

Antecedentes relevantes

02

**Plan de Acción de Reasentamiento -
PAR Plan Bonito**

03

**Plan de Acción de Reasentamiento -
PAR El Hatillo**

04

Avances y Actividades Pendientes

05

**Plan de Manejo Socioeconómico -
PMS Boquerón**



01

Antecedentes Relevantes

Antecedentes Relevantes

El MAVDT estableció la orden de reasentar mediante Resolución 970 del 20 de mayo de 2010 modificada por la Resolución 1525 del 5 de agosto de 2010

Las Sociedades mineras DRUMMOND LTD, C.I PRODECO S.A, CNR I y CNR III remitieron el, Plan de Acción de Reasentamiento – PAR correspondiente a la comunidad de Plan Bonito firmado el 29 de enero de 2014.

Superintendencia de Sociedades, admitió a las sociedades CNR I Y CNR III en el proceso de Reorganización Empresarial a través de los Autos Números 460-012402 y 460-012424 del 11 de noviembre de 2020

C.I. PRODECO S.A., con radicados 2021019848-1-000 y 2021019854-1-000 del 8 de febrero de 2021 comunicó la decisión de renunciar a los contratos mineros número 044/89 (proyecto carbonífero Calenturitas); 285/95 (mina La Jagua), 109-90 (Consortio Minero Unido), DKP-141, HKT-08031 y 132-97 (Carbones de La Jagua)

El MADS derogó la Resolución 335 de 2011 y reclasificó las áreas – fuente de contaminación en la zona carbonífera del Cesar mediante Resolución 71 del 2 de febrero de 2021

Antecedentes Relevantes ANLA



Resolución 640 del 7 de abril de 2021 determina que la comunidad del centro poblado de Boquerón no será objeto de reasentamiento, y en cambio las sociedades deberán formular e implementar un Plan de Manejo Socioeconómico-PMS-

Auto 2382 del 23 de abril de 2021 solicita a las sociedades formular un Programa de Trabajo con la individualización de las acciones a ejecutar para el cumplimiento total del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR)

Auto 6150 del 11 de agosto de 2021 acepta el Programa de Trabajo para el cumplimiento total del Plan de Acción de Reasentamiento – PAR de la comunidad de Plan Bonito

Resolución 1640 del 16 de septiembre de 2021 modificada por la Resolución 1961 del 5 de noviembre de 2021 acepta el Programa de Trabajo para la modalidad de reasentamiento individual - Hatillo

Resolución 664 del 29 de marzo de 2022, modificada por la Resolución 1272 del 10 de junio de 2022 se acepta el Plan de Manejo Socioeconómico para la comunidad del centro poblado de Boquerón.

Resolución 02743 del 18 de noviembre de 2022 modificada por la Resolución 00317 del 21 de febrero de 2023 acepta el Programa de Trabajo para la modalidad de reasentamiento colectivo de la comunidad de El Hatillo.



02

Plan de Acción de Reasentamiento –PAR

Plan Bonito

Programas y Proyectos PAR Plan Bonito

En el 2014 el 100% de las familias optó por un reasentamiento individual, en total al momento de la firma del PAR fueron 172 familias (731 personas), de las cuales 96 eran Residentes y 76 No Residentes y posterior a la firma del PAR se incluyeron 2 familias más como residentes para un total de 98.

Programa Restauración de Medios de Vida y desarrollo Comunitario

PROGRAMA	FICHA	PROYECTO
Restauración de Medios de Vida y desarrollo Comunitario	FICHA 8.3.3	Fondo de Educación Superior - FES

Programa Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos

PROGRAMA	FICHA	PROYECTO
Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos	FICHA 10.2	Mecanismos de Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos

Programas y Proyectos PAR Plan Bonito

Seguimiento y Monitoreo al Plan de Acción de Reasentamiento

FICHA	PROYECTO
FICHA EH_SMSE_19 Seguimiento y Monitoreo	Evaluaciones Ex - post

03

Plan de Acción de Reasentamiento -PAR

El Hatillo



Plan de Acción de Reasentamiento –PAR El Hatillo

201 Familias Sujeto de Reasentamiento		
Año	Modalidad Individual	Modalidad Colectivo
2018	58	143
2019	82	119
2022	114	87
Feb 2023	169	32
Dic 2023	201	0

Programas y Proyectos PAR El Hatillo

Programa Restablecimiento de Hábitat y Vivienda

PROGRAMA	FICHA	PROYECTO	Individual	Colectivo
Restablecimiento de Hábitat y vivienda	EH_MRHV_01	Proyecto Restablecimiento de Vivienda	X	X
	EH_MRHV_02	Proyecto Compensación por la pérdida de la inversión realizada en la adquisición del lote	X	X
	EH_MRHV_03	Proyecto Restablecimiento de infraestructura comunitaria		X
	EH_MRHV_04	Proyecto Manejo para la población Arrendatario/prestataria u otro tipo de condición de tenencia.	X	X
	EH_MRMV_05	Proyecto Manejo de la afectación al uso y aprovechamiento de la tierra y el recurso hídrico.	X	X

Programas y Proyectos PAR El Hatillo

Programa Restablecimiento de los Medios de Vida

PROGRAMA	FICHA	PROYECTO	Individual	Colectivo
Restablecimiento de los medios de vida	EH_MRMV_06	Proyecto para el fortalecimiento de las actividades económicas	X	X
	EH_MRMV_07	Proyecto para el manejo de las familias/hogares cuyo sustento depende de remuneraciones.	X	X

Programas y Proyectos PAR El Hatillo

Programa Restablecimiento de Redes Sociales y Culturales

PROGRAMA	FICHA	PROYECTO	Individual	Colectivo
Restablecimiento de redes sociales y culturales	EH_MRTS_08	Proyecto recuperación de prácticas y tradiciones culturales		X
	EH_MRTS_09	Proyecto Fortalecimiento de la organización y la participación comunitaria.		X
	EH_MRTS_10	Orientación, acompañamiento a la comunidad y articulación interinstitucional.	X	X
	EH_MRTS_11	Proyecto Articulación con la población receptora		X
	EH_MRTS_12	Proyecto Fortalecimiento a la educación	X	X

Programas y Proyectos PAR El Hatillo

No Residentes

PROGRAMA	FICHA	PROYECTO	Individual
No Residentes	EH_NR_13	Proyecto para No Residentes con pérdida de vivienda y pérdida de la inversión en la adquisición del lote.	Para el año 2018, las 3 sociedades realizaron avalúos de inmuebles, vegetación, especies animales y activos inmobiliarios. El total de No Residentes corresponde a 166, a la fecha están pendientes de pagos de compensaciones de 21 familias/hogares a cargo de CNR.
	EH_NR_14	Proyecto de atención a la población No Residente con afectación económica.	

Programas y Proyectos PAR El Hatillo

Acciones Transversales

PROGRAMA	FICHA	PROYECTO	Individual	Colectivo
Acciones Transversales	EH_COMP_14	Plan de Comunicaciones y Participación Comunitaria	X	X
	EH_ACPS_15	Acompañamiento Psicosocial integral	X	X
	EH_PQRS_16	Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia – PQRS.	X	X
	EH_PCI_17	Plan de Capacitación Integral		X
	EH_ETEN_18	Asistencia Jurídica	X	X

Acciones Transversales Plan de Transición

- Banco de alimentos
- Apoyo por formación
- Fondo de emergencia
- Apoyo funerario
- Convenio de cooperación para la promoción y mejoramiento de los programas de cultura, adulto mayor e infancia y adolescencia
- Convenio de salud con el Hospital Hernando Quintero Blanco

Individualización de Obligaciones

DRUMMOND LTD

- Oferta inmobiliaria
- Compra de Viviendas
- Traslado de familias
- Proyectos productivos
- Demolición de viviendas
- Acompañamiento Psicosocial Pre traslado
- Afiliación a sistema de salud
- Vinculación escolar
- Seguimiento y monitoreo (IPM, IDE, IAF e IF)

CNR I y CNR III

- Apoyo para la Educación Superior -PAES
- Prima de movilidad
- Pago de servicios públicos
- Proyecto Agrícola piloto
- Entrega de predios a la ANT
- Convenio interinstitucional en salud
- Proyecto fortalecimiento a la educación (niños, jóvenes, adolescentes, en las áreas de lengua, matemáticas e inglés)
- Acompañamiento Psicosocial Pos-traslado
- Atención a No residentes
- Fortalecimiento a la población con rezago escolar

C.I. PRODECO S.A.

- Afectación por el uso y aprovechamiento de la tierra y recurso hídrico
- Compensación por pérdida de especies vegetales
- Compensación de estructuras anexas (bodegas, corrales, enramadas, quioscos, galpones, tanques sépticos, pozos, tanques elevados)
- Perdida por afectación del tejido social (redes)
- Acompañamiento psicosocial/asesoría en manejo de recursos.
- Compensación por pérdida de inversión realizada en el lote

04

Avances y Actividades Pendientes PAR El Hatillo

Acciones Conjuntas DRUMMOND LTD, C.I. PRODECO S.A. CNR I Y CNR III

AVANCES

PLAN BONITO

- 29 de enero de 2014 se suscribe el Plan de Acción de Reasentamiento – PAR
- El 100% de las familias optó de forma informada y voluntaria por un reasentamiento individual (compra directa).
- Presentación resultados de Evaluación Ex post al líder de Plan Bonito.
- Socialización de la evaluación Ex Post a las familias trasladadas.
- Entrega de memoria Histórica.

EL HATILLO

- El 29 de noviembre de 2018 después de 8 años de concertación, se suscribe el Plan de Acción de Reasentamiento - PAR
- De acuerdo con el censo se ubican 207 familias de las cuales 201 son sujetos de reasentamiento. Desde la firma del PAR, la tendencia de la comunidad ha sido hacia la modalidad individual
- Entre 2019 y 2020 las tres sociedades mineras trasladaron 13 familias, posteriormente se ve afectado el proceso por las medidas de contención del COVID-19 y reorganización de CNR.

ACTIVIDADES PENDIENTES

PLAN BONITO

- Fondo de Educación Superior FES- Culminación junio de 2025.

EL HATILLO

Actividades transversales con los no trasladados

Plan de Transición:

- Banco de alimentos
- Apoyo por formación
- Fondo de emergencia
- Convenio Cultura, Deporte, Adulto mayor. Infancia y Adolescencia

AVANCES EL HATILLO

- Traslado de 13 familias a diciembre de 2022.
- Traslado de 48 familias a diciembre de 2023.
- Traslado de 69 familias a junio de 2024, equivalente al 34% de avance del indicador de familias trasladadas.
- 68 Proyectos productivos implementados.
- 13 adultos mayores trasladados, equivalente al 47%.
- 195 Otrosíes firmados

ACTIVIDADES PENDIENTES

EL HATILLO

- Traslado de 132 familias, del total de 201 familias con modalidad de Reasentamiento individual.

AVANCES

EL HATILLO

- **186** asesorías en manejo de recursos.
- Pago de compensaciones a **187** familias por afectación al uso y aprovechamiento de la tierra y recurso hídrico.
- Pago a **187** familias por pérdida de espacios vitales y alteración del tejido social.
- Pago a **162** familias por pérdida de estructuras anexas (bodegas, corrales, enramadas, kioscos, galpones, tanques sépticos, pozos, tanques elevados).
- Pago a **153** familias por pérdida de la inversión realizada en el lote.
- 200 Otrosíes firmados y pagados

ACTIVIDADES PENDIENTES

EL HATILLO

- 1 familia pendiente de tramite a surtir relacionados con la firma del contrato.
- 1 kiosco por construir.

COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I SAS EN REORGANIZACIÓN

CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN

EL HATILLO

- Proyecto Agrícola Piloto en ejecución.
- Diagnóstico de Organizaciones Comunitarias y socialización de resultados.
- 42% de corresponsabilidad de las familias en la presentación de facturas.
- 62 primas de movilidad pagadas.
- 72 niños y jóvenes beneficiarios en el fortalecimiento académico y desarrollo de competencias (lengua, inglés y matemáticas).
- 50 adultos matriculados con rezago escolar.
- 45 estudiantes activos en el Programa de Apoyo a la Educación Superior – PAES.
- 142 firmas de contrato de individualización (Otro sí)
- 2 jornadas Pedagógicas detección precoz cáncer de cuello uterino y mama.
- 1 Jornada Pedagógica sobre abuso psicológico.
- 1 Jornada de odontología.
- 4 jornadas de atención a adultos mayores.
- 3 jornadas de vacunación.
- 2 Jornadas de tensión arterias y glucometría.
- 1 Jornada de detección temprana cáncer de próstata.
- 1 Prevención ETS.
- 3 jornadas de zoonosis

AVANCES

COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I SAS EN REORGANIZACIÓN

CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PENDIENTES

EL HATILLO

- 13 solicitudes de prima de movilización en análisis.
- 21 No residentes pendientes de compensación por la pérdida de la inversión realizada en la adquisición del lote.
- 16 No Residentes pendientes de compensación por la pérdida de estructuras anexas.
- 1 No Residente pendiente de compensación por pérdida de la vivienda y estructuras anexas.
- 59 firmas pendientes de contrato de individualización (Otrosíes).

05

Plan de Manejo Socioeconómico -PMS

Boquerón

Subprogramas del Plan de Manejo Socioeconómico PMS Boquerón

Subprogramas a cargo de DRUMMOND LTD

No.	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma
1	IS-1-1	Infraestructura social	Intervención de la institución educativa
2	IS-4-4	Infraestructura social	Mejoramiento del centro de vida
3	IS-5-5	Infraestructura social	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad
4	IS-6-6	Infraestructura social	Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua
5	IS-10-10	Infraestructura social	Siembra de árboles y paisajismo urbano
6	IS-12-12	Infraestructura social	Sistema de manejo integral de residuos sólidos y biocompostaje
7	MDV-2-14	Medios de vida y capital humano	Formación para el trabajo y desarrollo humano
8	MDV-3-15	Medios de vida y capital humano	Formación para la educación superior
9	Cult-1-16	Cultura y generación de capacidades	Alfabetización para adultos mayores
10	Cult-2-17	Cultura y generación de capacidades	Generación de capacidades locales

Subprogramas a cargo de C.I PRODECO S.A.

No.	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma
1	IS-2-2	Infraestructura social	Intervención del centro de desarrollo infantil (CDI)
2	IS-3-3	Infraestructura social	Mejoramiento centro de salud
3	IS-7-7	Infraestructura social	Parque central
4	IS-8-8	Infraestructura social	Deportivo
5	IS-9-9	Infraestructura social	Inspección de policía
6	MVD-1-13	Medios de vida y capital humano	Productivo rural y urbano de boquerón PMS
7	GEN-1-18	Género y ciclos de vida	Prevención de la violencia de género e intrafamiliar

Subprogramas a cargo de CNR I y CNR III

No.	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma
1	IS-11-11	Infraestructura social	Construcción de vías

Subprogramas del PMS a cargo de DRUMMOND LTD

No	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma	Avances	Actividades Pendientes
1	IS-1-1	Infraestructura social	Intervención de la institución educativa	- Contrato con plazo de 7 meses, el cual inició en diciembre de 2023. - Avance de obra del 62,06%.	En ejecución
2	IS-4-4	Infraestructura social	Mejoramiento del centro de vida	- Prioridad de intervención de aulas antiguas en periodo de vacaciones escolares. - Ejecución paralela de obra nueva y mantenimiento. - Concertación de dotación con Diócesis de Valledupar (21 marzo 2024). - Contrato con plazo de 7 meses, el cual inició en diciembre de 2023. - Avance de obra del 91%. - Notificación de la alcaldía La Jagua de Ibirico por adición de lote colindante (26 marzo 2024). - Concertación de dotación con Primera Gestora Municipal y Secretaría de La Mujer e Inclusión Social (7 de marzo 2024).	En ejecución

Subprogramas del PMS a cargo de DRUMMOND LTD

No	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma	Avances	Actividades Pendientes
3	IS-5-5	Infraestructura social	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad	- Entrega diseño vivienda de Alto impacto con un área de diseño de 95 m2. - Socialización de propuesta de Procedimiento para la adjudicación y priorización de Viviendas (20 marzo 2024).	Pendientes del municipio de la jagua de Ibirico: - Desarrollar diseño urbanístico general. - o Identificar/georreferenciar 424 lotes y certificado de uso de suelo PBOT (65 m²– zona de riesgo). - Titular 424 predios. Potenciales beneficiarios: selección con base en fuentes de información existentes.
4	IS-6-6	Infraestructura social	Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua	- Caracterización la calidad de agua del pozo de captación – Laboratorios Nancy Flores. - Diagnóstico del sistema e ingeniería de detalle. - En marcha el proceso de contratación para la intervención física. - Inicio proceso de selección contractual de la intervención física.	Pendientes del municipio de la jagua de Ibirico: - Permiso para intervenir predios. (compra o expropiación) - Otorgamiento Licencias de construcción. CORPOCESAR Permiso de captación y uso del recurso hídrico.

Subprogramas del PMS a cargo de DRUMMOND LTD

No	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma	Avances	Actividades Pendientes
5	IS-10-10	Infraestructura social	Siembra de árboles y paisajismo urbano	- Recomendación de 7 especies nativas a sembrar por parte de la Secretaría de medio Ambiente. - Acopio y reconocimiento de inventario de especies nativas – Vivero y Departamento Ambiental DLTD. - Entrega formal del predio por parte de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico A DRUMMOND LTD.	- Diseño urbanístico general del espacio público y las zonas verdes (jardín, antejardín, bulevares, perfiles viales, etc.). - Postergar implementación: Concertación entre empresa, comunidad y alcaldía en visita de seguimiento ANLA sept 2023.
6	IS-12-12	Infraestructura social	Sistema de manejo integral de residuos sólidos y biocompostaje	- Municipio confirmó consecución/disposición del predio en Octubre de 2023. - Continuidad operación de la Fundación Boquerón Recicla. - Inicio de proceso de selección contractual. - Entrega formal del predio por parte de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico.	Inicio de actividades constructivas
7	MDV-2-14	Medios de vida y capital humano	Formación para el trabajo y desarrollo humano	128 beneficiarios con una Avance del 89%: - Soldadura – 34, Oficial de Obra Civil – 18, Enfermería – 35, Seguridad Industrial – 28, Asistente administrativo – 13. - Convenios Hospitales HQB y JIRT. - Uniformes, dotación, morral, carnet, módulos. - Ambientes prácticos de aprendizaje. - Refrigerios – Seguimiento individual.	En ejecución
8	MDV-3-15	Medios de vida y capital humano	Formación para la educación superior	Asignación de 71 becas, de las 71 ofertadas.	


Subprogramas del PMS a cargo de DRUMMOND LTD

No	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma	Avances	Actividades Pendientes
9	Cult-1-16	Cultura y generación de capacidades	Alfabetización para adultos mayores	- Implementación del Subprograma a cargo de COMFACESAR. - Consolidación de los 118 beneficiarios matriculados identificados en la etapa diagnóstico y con verificación de campo (SIMAT). 5 grupos y 5 agentes educativos. - Caracterización de contexto implementada. - Seguimiento grupal e individual. - Visitas pedagógicas domiciliarias. - Análisis del contexto, variables, indicadores con frecuencia semanal. - Entrega de módulos-material educativo. - Asistencia del 93% promedio.	Culminación del Subprograma con la graduación de 118 personal el sábado 20 de abril. (ciclo 1 hasta tercero de primaria)
10	Cult-2-17	Cultura y generación de capacidades	Generación de capacidades locales	- Implementación del Subprograma a cargo de Fundación Universitaria Área Andina estrategia “Boquerón Capaz” . - Organizaciones Cívicas No Productivas (5): Fundeboquerón, JAC, Representantes PMS, Fundescamb y Boquerón Recicla –28 horas de formación más dotación. - Veeduría ciudadana (41 personas) –Resolución 177 de 28 de septiembre de 2023 de la Personería Municipal de La Jagua de Ibirico –24 horas de formación más dotación. - Liderazgo Juvenil y Femenino (43 personas) –36 horas de formación más dotación. - Entrega de Informe final y solicitud de cierre de la Ficha	La Veeduría continúa ejerciendo su labor de vigilancia

Subprogramas del PMS a cargo de C.I. PRODECO S.A.

No.	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma	Avances	Actividades Pendientes
1	IS-2-2	Infraestructura social	Intervención del centro de desarrollo infantil (CDI)	Inicio de obras 15 de febrero de 2024, plazo 10 meses, avance del 19%	En ejecución
2	IS-3-3	Infraestructura social	Mejoramiento centro de salud	Inicio de obras 15 de febrero de 2024, plazo 9 meses, avance del 3,17%	
3	IS-7-7	Infraestructura social	Parque central	Inicio de obras 15 de febrero de 2024, plazo 12 meses , avance del 16%	
4	IS-8-8	Infraestructura social	Deportivo	Inicio de obras 15 de febrero de 2024, plazo 12 meses, avance del 32%	
5	IS-9-9	Infraestructura social	Inspección de policía	Inicio de obras 15 de febrero de 2024, plazo 6 meses, avance del 35%	
6	MVD-1-13	Medios de vida y capital humano	Productivo rural y urbano de boquerón PMS	- Estudio Productivo y comercial (manufactura, comercio y servicios, actividades agropecuarias) - Apertura Oficina de Atención a Comunidades SOCYA. - Cuatro espacios participativos con la comunidad, que servirá de insumo para identificar y seleccionar ideas de negocios, factibles y viables.	Implementación de al menos 15 Proyectos Productivos con base en resultados del Estudio
7	GEN-1-18	Género y ciclos de vida	Prevención de la violencia de genero e intrafamiliar	Finalización del subprograma con la constitución del grupo Colectivo AFABLE y las actividades de apoyo con la Secretaria de Salud del Municipio de la Jagua (5 espacios de apoyo logístico socialización)	

Subprogramas del PMS a cargo de C.I. PRODECO S.A.



Subprogramas del PMS a cargo de COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I SAS EN REORGANIZACIÓN

CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN

No.	Código de ficha	Programa	Nombre del Subprograma	Avances a noviembre de 2023	Actividades Pendientes
1	IS-11-11	Infraestructura social	Construcción de vías	✓Selección de la firma Servicios Integrados Outsourcing – SIO para el diseño de al menos 1,5 Kms de vías a pavimentar. ✓Reunión con la Administración Municipal el 06 de septiembre de 2023 donde se presenta el contratista SIO. ✓Actividades de apique y toma de muestras de suelo para conocer las características del suelo (granulometría, textura), lo cual es un insumo fundamental para el diseño de pavimentos a cargo de SIO. •Estudio Topográfico del terreno • Diseño de pavimentos • Estudio hidrológico e hidráulico ✓Entrega de estudios de ingeniería a la Alcaldía de la Jagua de Ibirico para su aprobación.	Pendiente aprobación de diseños por parte de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico

GRACIAS

www.anla.gov.co

 **Facebook**
@ANLACol

 **X**
@ANLA_Col

 **Instagram**
ANLA_Col

 **Youtube**
@ANLA_Col - Autoridad
Nacional de Licencias
Ambientales

 **LinkedIn**
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

 **Tik Tok**
anla_col