

ESTADO DE AVANCE

De acuerdo con la información contenida en el expediente LAV0009-00-2021 y las observaciones realizadas en campo por el Equipo de Seguimiento Ambiental (ESA), el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

1. Construcción de vías

La sociedad TELPICO construyó en un predio privado una vía de acceso interna de 177 metros (Fotografía 1), la cual fue utilizada para el ingreso de maquinaria, equipos y personal al sitio escogido para la conformación de la plataforma EFB.

Fotografía 1. Inicio de vía de acceso construida para el ingreso a la plataforma EFB. Coordenadas origen único nacional E: 4800516 N: 2044832.



Fecha visita 21/02/2024

2. Construcción de locaciones y/o plataformas

La sociedad TELPICO durante el mes de noviembre de 2023, conformó una

La sociedad TELPICO COLOMBIA LLC, en el marco de los proyectos, obras y actividades autorizadas en el artículo segundo de la Resolución 1620 del 13 de septiembre de 2021, ejecutó lo siguiente:

plataforma de las 15 autorizadas. La plataforma EFB tiene un área de 2.2 ha (Fotografía 2), se ubica en el predio el Palmar, vereda Dos Quebradas, en el municipio de Coello, departamento del Tolima.

Fotografía 2. Plataforma EFB. Coordenadas origen único nacional E: 4789283 N: 2044853.



Fecha visita 10/11/2023

3. Pozos exploratorios

La sociedad TELPICO perforó en diciembre de 2023, uno de los 75 pozos autorizados. El pozo perforado se denomina EAGLE – 1 (Fotografía 3), y alcanzó una profundidad de 4069 pies. El resultado del pozo es seco, por lo que fue objeto de abandono mecánico el día 11 de febrero de 2024.

Fotografía 3. Perforación del pozo EAGLE – 1, plataforma EFB. Coordenadas origen único nacional E: 4789303 N: 2044905.



Fecha visita 21/02/2024

Fotografía 4. Vía de acceso que conecta la cabecera municipal de Coello con la plataforma EFP. Reconformación de la banca de la vía mediante muro en gavión. Coordenadas origen único nacional E: 4789765 N: 2033044.



Fecha visita 21/02/2024

4. Adecuación de vías de acceso existentes

La sociedad TELPICO entre los meses de septiembre y noviembre de 2023, realizó la adecuación de 30 km de vías de acceso. Entre las adecuaciones realizadas, ejecutaron en sitios puntuales el mejoramiento de la capa asfáltica por fresado, reconformación de tramos con recebo y obras geotécnicas, así como el mejoramiento de obras de arte existentes (Fotografías 4 y 5).

Fotografía 5. Vía de acceso que conecta la cabecera municipal de Coello con la plataforma EFP. Instalación de puente metálico de tipo armable con soporte de 60 Tonelada para dar paso sobre quebrada. Coordenadas origen único nacional E: 4795184 N: 2046871.



Fecha visita 21/02/2024

Uso y Aprovechamiento de recursos naturales

En cuanto a los recursos naturales utilizados durante la ejecución de las obras y actividades anteriormente

descritas, la sociedad TELPICO hizo uso del permiso de captación de aguas superficiales, para captar el recurso del punto 3 autorizado (Id ANLA CSP-LAV0009-00-2021-0003) (Fotografías 6 y 7).

Fotografía 6. Aviso informativo del punto de captación 3 sobre el río Magdalena. Coordenadas origen único nacional E: 4789896 N: 2032792.



Fecha visita 21/02/2024

Fotografía 7. Punto de captación 3 sobre el río Magdalena. Coordenadas origen único nacional E: 4790337 N: 2032691.



Fecha visita 21/02/2024